

2025年度 工事 経 歴

年月	発注者	施工場所	現場名	工事内容	規格・寸法・数量
R6.10	県市町村	埼玉県 飯能市	下加治高架橋耐震補強工事	山留工事	低空頭型硬質地盤対応アースオーガ工法先行掘削+CHV工法 鋼矢板Ⅲ型 L=5.0m~8.0m(1か所継~3か所継施工)50枚
R6.10	民間	山梨県 甲府市	(仮称)南圏域密着型特別養護老人ホーム新築工事	土工事	根切 1950m ³ 埋戻 800m ³ 残土処分 1150m ³
R6.10	国土交通省	長野県 下諏訪町	R5国道20号下諏訪岡谷BP1号橋仮栈橋設置工事	仮設構台・栈橋工事	ダウンザホールハンマ工法 仮橋、仮栈橋工 手延べ式施工、上空制限あり 杭H400*80本、下部工84t、上部工95.2t、覆工板412m ²
R6.10	民間	山梨県 甲府市	甲府中央SIC建設に伴う静岡ライン 甲府市大津町内補償移設工事	山留工事	オーガ先行掘削+パイプロハンマ工法 鋼矢板打抜き SP=3型 L=3.0~8.5m 316枚
R6.10	県市町村	長野県 南木曾町	令和5年度社会資本整備総合交付金(広域連携)工事 中津川南木曾線 妻籠(下り谷)	仮設構台・栈橋工事	ケーシング連行型ダウンザホーハンマ工法 H350 L=9.5~17.5m 22本 継杭施工
R6.10	国土交通省	岐阜県 下呂市	令和6年度41号宮田地区施設修繕工事	山留工事	ケーシング連行型ダウンザホーハンマ工法 上りH300L=11.5*7本、下りH300 L=11.5*7本、2箇所障害撤去
R6.11	鉄道関係	長野県 上松町	中央本線長坂歩行者用Bv新設工事 2期施工	山留工事	ケーシング連行型ダウンザホーハンマ工法 鉄道部 H300 L= 6.3~10.6m 24本+2本、鉄道内を含む
R6.11	県市町村	神奈川県 厚木市	令和5年度 道路改良工事(ゼロ県債)(その1) 県道42号(藤澤座間厚木)	山留工事	ケーシング連行型ダウンザホーハンマ工法 H400 L=11.5~11.5m H300 L=7.5~10.5m 56本
R6.11	県市町村	長野県 岡谷市	長野自動車道岡谷高架橋改良工事	山留工事	ダウンザホールハンマ工法 吊り下げ式 H300 L=7.5m 39本
R6.12	県市町村	長野県 松本市	令和6年度市道7553号線月見橋仮設橋架設工事	仮設構台・栈橋工事	ケーシング連行型ダウンザホーハンマ工法 φ 700 L=9~10m 48本 仮橋支持杭

2025年度 工事 経 歴

年月	発注者	施工場所	現場名	工事内容	規格・寸法・数量
R6.12	県市町村	静岡県 藤枝市	令和6年度(主)焼津森線耐震対策工事 (宮前橋 落下防止工)	山留工事	CHV工法 鋼矢板打抜きSP-3 6.5m 継無し19枚 2カ所継24枚 3カ所継24枚
R6.12	国土交通省	富山県 黒部市	R5・6新堀切橋下部その2工事	山留工事	低空頭型ケーシング連行型ダウンザホールハンマ工法 +CHV工法 置換鋼 φ609.6 L=9.5m(ケーシング4個所継)10箇所 鋼矢板打設SP-3 9.5m 2カ所継ぎ10枚
R7.2	県市町村	静岡県 浜松市	令和6年度(債務)道路メンテナンス国庫補助事業 (国)362号篠原橋1橋梁修繕・補強工事(仮橋設置)	仮設構台・栈橋工事 山留工事	ケーシング連行型ダウンザホールハンマ工法 土留杭 H300 L=8.0m 12本 H400仮橋支持杭 L=8.0~9.0m 20本
R7.2	国土交通省	愛知県 設楽町	令和5年度 設楽ダム本体建第1期工事	杭工事	ケーシング連行型ダウンザホールハンマ工法 ジャイロプレス反力杭打設 H400 L=15.5m 10本
R7.3	民間	山梨県 北杜市	(仮称)(株)トップホテルズ・マネジメント白州工場新築工事	土工事	根切 380m ³ 埋戻 300m ³ 残土処分 80m ³
R7.4	民間	神奈川県 横浜市	F様所有建物解体工事	障害撤去工	ケーシング工法 既成杭 φ350~450 L=3.0m 18か所
R7.6	県市町村	富山県 富山市	神通川水系坪野川河川改修護岸工工事【R7】	本設物、山留工事	ダウンザホールハンマ工法先行掘削+CHV工法 鋼矢板IV型打設 8.5m~9.5m 98枚
R7.6	県市町村	千葉県 船橋市	海老川新駅(仮称)土木・建築・電気設備・機械設備工事	杭工事	ケーシング工法 鋼管杭回転埋設 φ1320.8 L=13~14、φ1422.4 L=12~14 計 40本
R7.6	道路関係	滋賀県 甲賀市	新名神高速道路杉谷川(下り線)(PC上部工)工事	杭工事	ケーシング連行型ダウンザホールハンマ工法 支持杭打設 φ558.8mmt9.0 L=8.0~13.5m(1~2箇所継)11本
R7.7	県市町村	長野県 松本市	令和6年度 防災・安全交付金(道路)工事 R158 狸平1工区	山留工事	ダウンザホールハンマ工法 H300~350 L=10.5~17.0m 17本