

2014年度 工 事 経 歴

年月	発注者	施工場所	現場名	工事内容	規格・寸法・数量
H25.9	愛知県	愛知県 江南市	平成25年度新濃尾(2期)地区 宮田導水路江南中般若工区その4工事	仮設山留工事	ケーシング連行型ダウングァーホルハンマー工法 H400 8.4~10.0m 19本
H25.10	民間	東京都 昭島市	昭島油タンク更改工事	仮設山留工事 土工事	オーガー掘削+セメントミルク工法 H300 7.5m 13本 根切 320㎡ 埋戻 230㎡ 残土処分320㎡
H25.11	国土交通省	山梨県 市川三郷町	中部横断自動車道新川橋(下部工)工事 追加構台+山留	仮設構台・棧橋工事	ダウングァーホルハンマー工法 H350 8.5~15.0m 34本 仮設構台180㎡
H25.11	静岡県	静岡県 浜松市	平成25年度防災安全交付金事業 (国)473号原田橋橋梁改良工事(下部工)	仮設山留工事	ダウングァーホルハンマー工法 H300 8.5~15.0m 34本 夜間工事
H25.11	山梨県	山梨県 中央市	消防学校水難救助 訓練施設他建設工事	地盤改良工事 土工事	浅層改良工 1700㎡ 根切 420㎡ 埋戻 240㎡ 残土処分180㎡
H25.12	山梨県	山梨県 大月市	一般国道139号道路改良工事(明許) 上和田バイパス	仮設山留工事	ダウングァーホルハンマー工法 H300 6.0~14.0m 52本
H26.1	国土交通省	長野県 飯田市	平成24年度三遠南信 小嵐地区道路建設工事	仮設構台・棧橋工事	ケーシング連行型ダウングァーホルハンマー工法 H300~350 47本
H26.1	民間	長野県 松本市	近物レックス(株)松本支店解体に 伴う既製杭抜工事	杭引抜工事	ケーシング工法 PHCφ400 L=10.0m 60本
H26.3	鉄道関係	山梨県 甲府市	甲府駅構内横積こ道橋 改築その他工事	仮設構台・棧橋工事	オーガー工法 支持杭 H300 L=11.0 22本
H26.3	岐阜県	岐阜県 中津川市	工第Y1-1-7号公共地域自主戦略交付金事業(道路改築) 一般国道256号中津川市坂下本郷	仮設山留工事	ダウングァーホルハンマー工法先行掘削、パイロハンマー工法 FSP-4型 11.0m 69枚

2014年度 工 事 経 歴

年月	発注者	施工場所	現場名	工事内容	規格・寸法・数量
H26.4	民間	山梨県 甲府市	山梨積水㈱土壌汚染対策工事(2期)	さく囲工	ディープウェル工 ケーシング連行型ダウングァーホルハンマー工法φ609 16.0m 4箇所
H26.5	民間	山梨県 笛吹市	JAふえふき一宮西セル7SS 及び整備工場新築工事	仮設山留工事 土工事	ダウングァーホルハンマー工法 H300 8.0m 24本 根切 320㎡ 処分320㎡ 埋戻150㎡
H26.5	民間	山梨県 甲府市	大原学園甲府校新築工事	仮設山留工事 土工事	オーガー掘削+セメントミルク工法 H350 L=8.0 102本 根切 3100㎡ 処分3100㎡ 埋戻420㎡
H26.5	山梨県	山梨県 南巨摩郡	中部横断 泥之沢川 工事用道路 3工区	仮設構台・棧橋工事	ダウングァーホルハンマー工法 H300 L=6.0 8本 上部工135t 覆工版1096㎡
H26.6	民間	山梨県 昭和町	AOKI甲府昭和総本店新築工事	仮設山留工事 土工事	パイロハンマー工法 H150 L=5.0 75本 根切 1750㎡ 処分650㎡ 埋戻1200㎡
H26.6	山梨県	山梨県 北杜市	(仮)須玉子育て支援住宅 建設工事(建築主体工事)	土工事	土工事 根切 1900㎡ 処分800㎡ 埋戻1100㎡
H26.6	国土交通省	長野県 飯田市	平成24年度三遠南信此田地区 工事用道路建設工事	仮設山留工事	ケーシング連行型ダウングァーホルハンマー工法 H350 5本 下部工135t 上部工60t 覆工版1096㎡
H26.7	山梨県	山梨県 笛吹市	甲府・峡東ごみ処理施設工事	仮設山留工事	ダウングァーホルハンマー工法 H400 19.0~21.0m 105本
H26.7	山梨県	山梨県 富士吉田市	一般国道137号道路改良工事(明許)	杭工事	ケーシング連行型ダウングァーホルハンマー工法 鋼管φ406 L=5.0 34本
H26.9	長野県	長野県 長野市	25災公共土木施設災害復旧工事 (一)奉納中土(停)線小谷村太田下	仮設山留工事	ダウングァーホルハンマー工法 H150 5.0~7.3m 32本