

2018年度 工 事 経 歴

年月	発注者	施工場所	現場名	工事内容	規格・寸法・数量
H29.9	道路関係	静岡県 御殿場市	新東名高速道路 新駒門東第三高架橋 他3橋(下部工)工事 P59~P58	杭工事	ダウンサホールハンマー工法 杭の先行掘削 φ450 L=27.0m程度 93本
H29.10	区市町村	山梨県 笛吹市	笛吹市営石和四日市場団地建設工事 (建築主体)(債務)	土工事 水替工事	根切 1000㎡ 埋戻、盛土 800㎡ 残土処分 860㎡ 収水井戸工 L=6.0m 4基
H29.10	区市町村	山梨県 中央市	中央市立豊富小学校プール敷設改築 (建築主体・外構)工事	土工事	根切 710㎡ 埋戻 220㎡ 残土処分 490㎡
H29.10	民間	山梨県 笛吹市	山梨通運境川倉庫新築工事	土工事	根切 750㎡ 埋戻 710㎡ 表層地盤改良工事 3600㎡
H29.10	国土交通省	群馬県 沼田市	H29片品川砂防流域整備工事	落石防護柵工事	ケーシング連行型ダウンサホールハンマー工法 φ318.5 L= 6.4m 6本
H29.11	国土交通省	長野県 生坂村	山清路改良その2工事	山留工事	ダウンサホールハンマー工法 H300、350 L=9.0~12.0m 66本
H29.11	国土交通省	長野県 松本市	国道158号奈川渡改良工事	仮設構台・棧橋工事	ケーシング連行型ダウンサホールハンマー工法 支持杭 H400 15本 SMB工法 H400 28本 PROPS工法
H29.11	区市町村	山梨県 北杜市	(仮称)就業促進住宅白州団地建築主体工事	土工事	根切 1230㎡ 埋戻 570㎡ 残土処分 1010㎡
H29.11	区市町村	静岡県 沼津市	永代橋耐震補強工事	山留工事	CHV工法 ウォータージェット併用 鋼矢板IV型 打抜 L=18.0m (3ヶ所継) 113枚 (桁下施工)
H29.12	区市町村	長野県 南木曾町	(町)川向榎野線 川向H29-1工区	山留工事	ダウンサホールハンマー工法 H300 L=7.0~13.0m 36本

2018年度 工 事 経 歴

年月	発注者	施工場所	現場名	工事内容	規格・寸法・数量
H30.1	県市町村	山梨県 南アルプス市	南アルプス市庁舎耐震棟建設 ・本庁舎耐震改修工事(建築主体工事)	山留工事 土工事	オーガー工法先行掘削パイプ打設 H250×125 L=5.0m 55本 根切 1980m ³ 埋戻 270m ³ 残土処分 1730m ³
H30.1	県市町村	山梨県 笛吹市	市道1-13号線(旧石和13号線) 旧橋撤去工事(5工区)	山留工事 鋼管杭抜工事	パイプ工法 鋼矢板Ⅲ型 L=9.0m 32枚 ケーシング工法 φ600 L=30.0m 4本 斜杭4本
H30.3	県市町村	山梨県 富士吉田市	富士吉田西桂線 笹子3工区	山留工事	ダウンサホールハンマー工法+パイプハンマー工法 H300 L=9.5~10.5 22本 腹起・切梁 設置撤去(2段) 13.1t
H30.3	県市町村	山梨県 甲府市	(仮称)甲府市総合健康支援センター建設工事	山留工事 土工事	オーガー掘削 パイプハンマー工法 H250×125 L=6.0 25本 根切 540m ³ 埋戻 120m ³ 残土処分 420m ³
H30.3	民間	岐阜県 恵那市	明智川(発)鉄管取替の内土工事	杭工事	ダウンサホールハンマー工法 先行掘削 φ635 L=8.1~9.2 15本
H30.4	県市町村	長野県 長野市	平成29年度 防災・安全交付金 (急傾斜地崩壊対策)工事 湯山	本設物	ケーシング連行型ダウンサホールハンマー工法 SMB工法 φ406.4 L=6.0m 47本
H30.5	民間	山梨県 山梨市	サーフパレヅ山梨大野工場新築工事	土工事	根切 130m ³ 埋戻、盛土 2550m ³
H30.5	道路関係	静岡県 御殿場市	新東名高速道路 新駒門東第三高架橋 他3橋(下部工)工事 Cランプ土留め工	杭工事	ケーシング連行型ダウンサホールハンマー工法 RB工法 H350~440 L=9.0~15.5m 40本/4箇所
H30.7	国土交通省	山梨県 西八代郡	H30 中部横断城山トンネル舗装他(その2)工事	仮設構台・栈橋工事	ダウンサホールハンマー工法 H300~400 L=3.0~18.0m 上部工78.1t
H30.8	鉄道関係	岐阜県 飛騨市	高山本線169k200m付近その他 災害復旧工事	山留工事	ケーシング連行型ダウンサホールハンマー工法 RB工法 H400 L=7.0~8.5m 26本/2箇所