

## 2021年度工事経歴

年月	発注者	施工場所	現場名	工事内容	規格・寸法・数量
R2.9	道路関係	長野県 飯田市	令和元年度三遠南信天沢工事用道路建設 仮設構台・栈橋工事	仮設構台・栈橋工事	ケーシング連行型ダウンザホールハンマ工法 支持杭H350,400 L=5.0m～14.0m 81本 覆工板700㎡
R2.9	道路関係	岐阜県 瑞浪市	令和元年度多治見国道瑞浪地区整備工事	仮設防護柵工	ダウンザホールハンマ工法 H350 32本、H20 41本
R2.10	縣市町村	山形県 北村山郡	(主)大石田畑線雪崩柵設置工事	本設物	ダウンザホールハンマ工法 雪崩防止柵 支柱打設 Φ355.6 L=11.4m 10本 (継施工)
R2.10	国土交通省	山梨県 南巨摩郡	中部横断帯金地区改良(その2)工事	本設物	ダウンザホールハンマ工法 落石防護柵工 Φ450 L=4.5m 11本
R2.10	縣市町村	山梨県 甲府市	鎌田川上流1工区河川工事(一部債務)	山留工事	圧入工法(ウォータージェット併用) 鋼矢板VL型 L=12.5m 打抜
R2.10	縣市町村	群馬県 吾妻郡	林-1 道路整備他工事(国道145号立馬地区)	本設物	ケーシング連行型ダウンザホールハンマ工法 防護柵支柱打設 Φ355.6 L=9.65m～10.15m 47本
R2.10	縣市町村	静岡県 浜松市	令和元年度(債務)三遠南信自動車道関連整備 国交付金事業(国)152号(仮称)7号仮設道路	山留工事 仮設構台・栈橋工事	ケーシング連行型ダウンザホールハンマ工法 土留杭H300 L=8.0m～11.5m 9本 支持杭 H400 L=15.0m 6本
R2.11	道路関係	岐阜県 飛騨市	令和元年度高山国道管内橋梁補強補修工事の内 末真橋仮設工	山留工事	CHV工法(ウォータージェット併用)桁下施工 鋼矢板Ⅲ型 L=6.0m～6.5m 3～4箇所継施工 94枚 打抜
R2.11	民間	長野県 木島平村	藤平第一(発)水圧鉄管取替工事の内 鋼管杭打設仮設構台・栈橋工事	山留工事、本設物 仮設構台・栈橋工事	ダウンザホールハンマ工法 H400 L=9.0m 9本 基礎杭Φ318.5 L=3.5m～11.0m 46本
R2.11	縣市町村	長野県 木曾町	(一)上松御岳線入二2号線	杭工事	ケーシング連行型ダウンザホールハンマ工法 置換工 φ609.6 掘削長 13m 13箇所

## 2021年度工事経歴

年月	発注者	施工場所	現場名	工事内容	規格・寸法・数量
R2.11	民間	長野県 白馬町	二股(発)水車発電機一括改修の内建築工事	山留工事	ケーシング連行型ダウンザホールハンマ工法 H400×200 L=5.5m 14本
R2.11	民間	山梨県 山梨市	雨宮電機資材倉庫新築工事	土工事	根切 670㎡ 埋戻し 460㎡ 残土処分 210㎡
R2.12	民間	山梨県 甲府市	NTT青葉町社宅解体工事	杭抜工事	ケーシング工法 PHC杭引抜 Φ300 L=15.0m 107本
R3.2	縣市町村	山梨県 北杜市	一般国道141号線防災工事	本設物	ケーシング連行型ダウンザホールハンマ工法 落石防護柵工 Φ450 L=6.0m 6本
R3.4	民間	山梨県 大月市	東山梨変電所引出口増設工事3. 4.期施工	山留工事	ダウンザホールハンマ工法 上空制限下 H250 L=5.5m～9.5m 59本
R3.4	民間	山梨県 甲州市	マンズワイン勝沼ワイナリー 環境整備既存地下改修工事	山留工事 土工事	ダウンザホールハンマ工法 H350 9.0m 18本 根切 520㎡ 埋戻し 210㎡ 残土処分 310㎡
R3.4	民間	山梨県 甲府市	㈱コスモ印刷甲府事業所倉庫新築工事	山留工事 土工事	親杭打設 パイプロハンマ工法 H200x 100 4.0m 56本 根切 620㎡ 埋戻し 390㎡ 残土処分 230㎡
R3.5	道路関係	富山県 富山市	国道41号片掛地法面崩落復旧工事その4	山留工事	ケーシング連行型ダウンザホールハンマ工法 H400 L=9.5～12.0m 37本
R3.7	国土交通省	神奈川県 松田町	大井松田災害復旧工事	仮設防護柵工	オーガー セメントミルク工法 H300 L=8.0m 27本(昼夜作業)
R3.8	民間	長野県 松川町	南信サービス油水分離層施設機能強化工事	山留工事	ダウンザホールハンマ工法 H250 L=7.0m～11.0m(継施工)