

2023年度 工事 経 歴

年月	発注者	施工場所	現場名	工事内容	規格・寸法・数量
R4.10	縣市町村	長野県 南木曾町	令和3年度 防災・安全交付金(道路)工事 大滝川橋	仮設構台・栈橋工事 山留工事	ダウンザホールハンマ工法 仮橋支持杭 H300 L=5.5~9.5m 22本 土留杭 H350 L=11.5m 14本
R4.11	鉄道関係	新潟県 十日町市	JP流雪溝改良工事	山留工事	オーガバイプロ工法 支持杭打設 H200 L=6.5m 43本
R4.12	縣市町村	長野県 小谷村	平成30年度防災・安全交付金(道路)工事 雨中5工区	仮設構台・栈橋工事	ケーシング連行型ダウンザホールハンマ工法 仮橋支持杭 φ508 L=7.5~11.5m 52本
R4.12	鉄道関係	長野県 松本市	アルピコ鉄道上高地線田川橋梁復旧工事 P1橋脚洗堀防止対策	本設物	低空頭型硬質地盤対応アースオーガ工法先行掘削 CHV工法(ウォータージェット併用) 鋼矢板Ⅲ型打設 L=7.0m 58枚 鋼矢板Ⅲ型打設 L=3.0m+4.0m=7.0m 28枚
R4.12	縣市町村	山梨県 甲府市	鎌田川上流4工区	山留工事	CHV工法(ウォータージェット併用) 大津西橋 鋼矢板Ⅳ型打設 L=11.0m(5箇所継ぎ) 25枚 鳴子橋 鋼矢板Ⅴ型打設 L=12.5m(5箇所継ぎ) 58枚
R5.1	縣市町村	長野県 南木曾町	令和4年度 防災・安全交付金(道路)工事 (-)上松南木曾線 読書ダム~戸場(南木曾町十二兼)	仮設構台・栈橋工事	ケーシング連行型ダウンザホールハンマ工法 KP1~4 H400 L=12.0m以下 12本 4橋脚(施工実数42本-6本) KA1 H400 L=22.5m 4本 L=13.5m 8本 2台施工
R5.2	道路関係	長野県 岡谷市	長野自動車道岡谷高架橋改良工事 水神第二橋	山留工事	低空頭型ダウンザホールハンマ工法 支持杭打設 H300 L=4.0m+2.5m+2.5m=9.0m 22本
R5.2	国土交通省	長野県 塩尻市	R19藪原地区道路建設工事	仮設構台・栈橋工事	ケーシング連行型ダウンザホールハンマ工法 仮橋支持杭 φ609.6支柱 L=8.0~14.0m 5本 3列2スパン、プレガーター橋
R5.2	その他	長野県 下諏訪町	諏訪大社下社秋宮連絡道路建設工事	杭工事	ダウンザホールハンマ工法 H200 L=7.0m 3本X6列
R5.2	縣市町村	静岡県 藤枝市	稲川地内(東部幹線)西高橋水管橋耐震補強工事	山留工事	CHV工法(ウォータージェット併用) P1 鋼矢板Ⅲ型 L=10.0m(1箇所継)18枚 (継無)72枚 P2も同様枚数

2023年度 工事 経 歴

年月	発注者	施工場所	現場名	工事内容	規格・寸法・数量
R5.3	国土交通省	長野県 松本市	令和2年度 国道158号線 狸平	山留工事	ケーシング連行型ダウンザホールハンマ工法 (SMB) 支持杭打設 H300 L=11.0~12.0m 13本
R5.3	民間	山梨県 甲府市	平野洋服店解体工事	杭抜工事	ケーシング連行型ダウンザホールハンマ工法 PHC杭 φ300 L=6.0m 引き抜き 6本
R5.4	縣市町村	山梨県 市川大門	芦川橋仮歩道橋	仮設構台・棧橋工事	ケーシング連行型ダウンザホールハンマ工法 仮橋支持杭 H300 L=5.5m 4本 L=9.5m 4本
R5.5	民間	山梨県 中央市	山梨大学(医病他)特高変電所新営その他工事	水替工事、山留工事、土工事	根切 1030m ³ 埋戻 400m ³ 残土 630m ³ 仮設土留工 H250X125 L=5.0m 64本 H300X150 L=7.0m 4本 簡易型収水井戸工 2本
R5.5	国土交通省	静岡県 浜松市	高規格幹線道路ICアクセス道路整備国庫補助事業 (国)152号(池尻-大原)(仮称)7号橋上下部工工事	山留工事	ケーシング連行型ダウンザホールハンマ工法 支持杭打設 H300 L=12.0~13.0m 10本
R5.6	縣市町村	長野県 木曾町	令和4年度 交付金急傾斜地崩壊対策工事 中谷2号	本設物	ケーシング連行型ダウンザホールハンマ工法(SMB) φ457.2 L=4.0m+4.5m=8.5m 12本
R5.7	縣市町村	長野県 茅野市	令和4年度 国補道路メンテナンス(橋梁)工事 県道192号横河橋	山留工事	ケーシング連行型ダウンザホールハンマ工法 支持杭打設 H300 L=12.0m 13本
R5.8	縣市町村	山梨県 昭和町	昭和町立押原中学校増築工事	水替工事、山留工事、土工事	根切 480m ³ 埋戻 320m ³ 残土 160m ³ 仮設土留工 H250X125 L=6.0m 25本 簡易型収水井戸工 2本
R5.8	縣市町村	山梨県 甲府市	衛生環境研究所検査棟建設工事(明許)	山留工事	井戸工 仮設土留工 H250X125 L=5.0m 28本
R5.8	民間	山梨県 甲府市	満足屋本店解体工事	杭抜工事	ケーシング連行型ダウンザホールハンマ工法 杭抜工 φ300 L=1.0m~9.7m+9.0m 3本