2026年度 工 事 経 歴

年月	発注者	施工場所	現場名	工事内容	工法・規格・寸法・数量
R7.10	県市町村	東京都 文京区	神田川整備工事（その43）その2	仮設構台・桟橋工事	低空頭型硬質地盤対応アースオーガ工法 H400 L=5+5.5m*10本（1期施工）+構台 上空制限 H=6.5m
R7.10	県市町村	山梨県 南巨摩郡	（一）遅沢静川線災害防除工事（3工区）（全部債務）（余フ）	仮設防護柵	H型鋼建込 H300 L=7.0*21本 鋼矢板防護柵設置 H=5.0m 200㎡
R7.12	県市町村	神奈川県 都筑区	仲田橋架けかえ工事（その2）	仮設構台・桟橋工事 山留工事	オーガ工法 H型鋼打設 H300 L=5.0～6.5m 10本 仮設構台工 100㎡
R8.1	国土交通省	長野県 諏訪郡	R6国道20号下諏訪岡谷BP1号橋仮橋設置3工事	仮設構台・桟橋工事	ダウンザホールハンマ工法 H350 L=10～17.5m*52本、下部工109.4t、覆工板540㎡
R8.1	県市町村	山梨県 甲府市	昇仙峡天鼓林公衆トイレ排水処理設備改修工事	山留工事 土工事	ダウンザホールハンマ工法 仮設土留工 H200*200 L=6.0m*20本
R8.2	県市町村	東京都 港区	三田小山西地区再開発事業（古川小山橋）	杭工事	低空頭型硬質地盤対応アースオーガ工法 ジャイロ用反力架台 SP4型 L=12.0m（3ヶ所継） ＊ 24枚
R8.3	県市町村	静岡県 浜松市	令和7年度道路メンテナンス国庫補助事業 (国)362号篠原橋1橋梁修繕・補強工事(仮設構台設置)	仮設構台・桟橋工事	ダウンザホールハンマ工法 支持杭H400 L＝6.5m7本 8.0m14本 ケーシング連行型ダウンザホーハンマ工法 支持杭H400 L＝11.0m14本 8.0m14本
R8.3	国土交通省	岐阜県 下呂市	令和7年度 41号井戸の洞地区道路整備工事（当初）	山留工事	ケーシング連行型ダウンザホーハンマ工法 H300 L=7～12.5m 21本 H300 L=7.0m*2本
R8.4	国土交通省	長野県 飯田市	三遠南信2号橋 飯喬道路整備工事	山留工事	ダウンザホールハンマ工法 H300 L=10.5m*6本
R8.4	国土交通省	長野県 松本市	R7国道19号松本拡幅大門沢川橋工事	山留工事	低空頭型硬質地盤対応アースオーガ工法 H300 L=3.5+4.0m*3本 打ち抜き

2026年度 工 事 経 歴

年月	発注者	施工場所	現場名	工事内容	規格・寸法・数量
R8.5	県市町村	長野県 木曽郡	令和6年度 防災・安全交付金(道路)工事 上松南木曽線 柿其工区	仮設構台・桟橋工事	ケーシング連行型ダウンザホーハンマ工法 H400 L=6～21m*18+56本 下部工125t、上部工155t、覆工板462㎡
R8.5	鉄道関係	長野県 木曽郡	中央本線長坂歩行者用Bv新設工事 4期施工	山留工事	ケーシング連行型ダウンザホーハンマ工法 φ558.8 L=8.5m埋設 6箇所継 H300 L=7.8m(4ヶ所継)*6本
R8.6	県市町村	静岡県 静岡市	令和7 年度水道建整改第23号葵区福田ケ谷配水管布設替工事	山留工事	低空頭型硬質地盤対応アースオーガ工法 鋼矢板打設 3型9.5m(2か所継)14枚
R8.6	県市町村	富山県 富山市	神通川水系坪野川河改修護岸工工事	山留工事	ダウンザホーハンマ先行掘削+CHV工法(WJ併用)打設 4型L=9.5m(1箇所継ぎ)30枚 継ぎ無し45枚
R8.7	県市町村	東京都 港区	古川整備工事(その27)	仮設構台・桟橋工事	低空頭型硬質地盤対応アースオーガ工法 H300 L=6.5m+4*51本、下部工23.5t、覆工板417㎡
R8.7	鉄道関係	千葉県 安房郡	京葉道路ETC設備更新工事(鋸南保田IC、鋸南富田IC)	本設物	バイブロ工法 ポール支柱基礎杭打設 H350 L=4.5m 1本 ケーシング連行型ダウンザホーハンマ工法 ポール支柱基礎杭打設 H350 L=5.0m 1本
R8.7	民間	山梨県 甲府市	ｸｰﾍﾞﾙﾀﾝ新築工事	山留工事	バイブロ工法 仮設土留工 H250*125 L=5.0m*11本、L=4.0*11本
R8.8	県市町村	京都府 城陽市	国道307号防災・安全交付金(耐震)工事	山留工事	CHV工法 鋼矢板打抜き SP-3型 L=17.0m ２カ所継ぎ １５０枚
R8.8	県市町村	長野県 木曽郡	令和5年度 防災・安全交付金(道路)工事 読書トンネル②	山留工事	ケーシング連行型ダウンザホーハンマ工法 親杭H鋼打設 H300 L=9.5m～11.5m39本
R8.8	県市町村	長野県 長野市	長野変電所受電設備取替工事	山留工事	低空頭型硬質地盤対応アースオーガ工法 H250 L=4+3.5m ＊ 10本